



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Anexo III
Cronograma Físico e Financeiro
P.P. 033/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELAS (%)				TOTAL		COEF INFL (%)
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	SERVIÇO	ACUMULADO	
2.1	Estudo Topográfico - Linha Geral	R\$ 21.509,78	21.509,78			43.019,56	43.019,56	
		% 50,00%	50,00%			100,00%	14,83%	14,83%
4.3	Projeto Geométrico	R\$	31.312,14	31.312,14		62.624,28	105.643,83	
		%	50,00%	50,00%		100,00%	36,41%	21,58%
4.4	Projeto de Drenagem (exclusive Projeto Hidráulico de Pontes)	R\$		11.828,08	11.828,08	23.656,16	129.299,99	
		%		50,00%	50,00%	100,00%	44,56%	8,15%
4.5	Projeto de Pavimentação (Dimensionamento do pavimento)	R\$			102.575,67	102.575,67	231.875,66	
		%			100,00%	100,00%	79,91%	35,35%
4.7	Projeto de Sinalização	R\$			27.195,75	27.195,75	259.071,41	
		%			100,00%	100,00%	89,28%	9,37%
4.18	Projeto Obras Complementares	R\$			16.384,28	16.384,28	275.455,69	
		%			100,00%	100,00%	94,93%	5,65%
14.1	Orçamento e Cronograma da obra	R\$	7.976,05			7.976,05	283.431,74	
		%	100,00%			100,00%	97,68%	2,75%
10.9	Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m alterando a faixa	R\$	6.744,29			6.744,29	290.176,04	
		%	100,00%			100,00%	100,00%	2,32%
	TOTAL	R\$ 21.509,78	67.542,26	43.140,22	157.983,78		290.176,04	
		% 7,41%	23,28%	14,87%	54,44%		100,00%	100,00%


Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Engª Civil – CREA-RS 097707/D
Prefeitura Municipal

31-05 | 1959

“Terra dos Beatos Pe. Manuel e Coroinha Adílio”

Rua Pe. Manuel Gomez Gonzalez, 509 – Fone: (54) 3362 1270 – Fax: (54) 3362 1267 – CEP: 99.600-000 – Nonoai – RS

Home Page: www.nonoai.rs.gov.br – E-mail: nonoai@nonoai.rs.gov.br