

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO										
CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI/RS							
OBRA:			CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					RUA PINHEIRO MACHADO		
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):			8.542,01							
DATA:			ABRIL DE 2019							
ÍTEM	PROJETO	VALOR À SER LICITADO (R\$)	CRONOGRAMA							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1.0	Serviços Iniciais	9.687,32	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			1.937,46	1.937,46	968,73	968,73	968,73	968,73	968,73	968,73
2.0	Drenagem pluvial	58.572,62	80,00%	20,00%						
			46.858,10	11.714,52	-	-	-	-	-	-
3.0	Recomposição de pavimentação e transporte em locais de drenagem e 39,35 metros de rua que não tem calçamento	41.352,56		90,00%	10,00%					
				37.217,30	4.135,26	-	-	-	-	-
4.0	Capeamento asfáltico sobre pavimentação existente	720.492,66			30,00%	35,00%	25,00%	10,00%		
					216.147,80	252.172,43	180.123,17	72.049,27	-	-
5.0	Sinalização horizontal e vertical	57.683,60							50,00%	50,00%
							-	-	28.841,80	28.841,80
6.0	Calçadas com rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)	200.175,87					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
						-	60.052,76	60.052,76	40.035,17	40.035,17
TOTAIS GERAL	MENSAL	1.087.964,63	48.795,56	50.869,29	221.251,79	253.141,16	241.144,66	133.070,76	69.845,71	69.845,71
			4%	5%	20%	23%	22%	12%	6%	6%
	ACUMULADO		48.795,56	99.664,85	320.916,64	574.057,80	815.202,46	948.273,22	1.018.118,93	1.087.964,63
			4,31%	9,2%	29,5%	52,8%	74,9%	87,2%	93,6%	100,000%

Cleberson Valdano Alievi
 Engenheiro Civil
 Crea-RS : sc1089751

Representante Legal
 Prefeitura Municipal de Nonoai