

PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de Vias Urbanas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

Data: 10/03/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL ITEM	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.1	RECUP. AFUNDAMENTOS	366.590,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	366.590,16	100,00%
1.2	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00%	352.026,34	15,00%	1.173.421,14	50,00%	821.394,79	35,00%	2.346.842,27	100,00%
2,	DRENAGEM	629.301,28	50,00%	629.301,28	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.258.602,56	100,00%
3,	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.884,27	40,00%	82.326,40	60,00%	137.210,67	100,00%
4,	DIVERSOS	9.337,00	55,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.639,36	45,00%	16.976,36	100,00%
	TOTAL MENSAL	1.005.228,44	28,84%	981.327,62	27,92%	1.228.305,40	24,91%	911.360,56	18,33%		
	TOTAL ACUMULADO	1.005.228,44	28,84%	1.986.556,06	56,76%	3.214.861,46	81,67%	4.126.222,02	100,00%		

Cristina Eliza Dalbosco Guarezi
Engenheira Civil CREA RS 097.707/D