



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090013-23	011980/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONO	REFORMA AMPLIAÇÃO QUADRA B.OPERÁRIO	QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO QUADRA	298.990,93	% Período:	3,11%	1,71%	3,38%	3,84%	28,80%	28,05%	17,17%	13,95%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.761,12	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES AMPLIAÇÃO	5.527,59	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO DE CONCRETO PARA A ÁREA AM	5.106,19	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA CONCRETO E ALVENARIA	10.097,00	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA DA AMPLIAÇÃO	11.488,10	% Período:				100,00%								
1.6.	ALVENARIA FECHAMENTO QUADRA	86.099,32	% Período:					100,00%							
1.7.	ABERTURAS	83.864,20	% Período:						100,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19.917,18	% Período:							100,00%					
1.9.	PINTURA E DEMARCAÇÃO	31.409,89	% Período:							100,00%					
1.10.	EQUIPAMENTO QUADRA	23.426,08	% Período:								100,00%				
1.11.	EQUIPAMENTO PPCI	1.652,67	% Período:								100,00%				
1.12.	CALÇADA EXTERNA	16.641,59	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 298.990,93			%:	3,11%	1,71%	3,38%	3,84%	28,80%	28,05%	17,17%	13,95%				
Período:	Repass:	7.417,21		4.077,39	8.062,65	9.173,47	68.751,96	66.967,18	40.985,65	33.314,49					
	Contrapartida:	1.871,50		1.028,80	2.034,35	2.314,63	17.347,36	16.897,02	10.341,42	8.405,85					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	9.288,71		5.106,19	10.097,00	11.488,10	86.099,32	83.864,20	51.327,07	41.720,34					
Acumulado:	%:	3,11%		4,81%	8,19%	12,03%	40,83%	68,88%	86,05%	100,00%					
	Repass:	7.417,21		11.494,60	19.557,25	28.730,72	97.482,68	164.449,86	205.435,51	238.750,00					
	Contrapartida:	1.871,50		2.900,30	4.934,65	7.249,28	24.596,64	41.493,66	51.835,08	60.240,93					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	9.288,71		14.394,90	24.491,90	35.980,00	122.079,32	205.943,52	257.270,59	298.990,93					
Administração Local:															

NONOAI/RS

Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CRISTINA ELISA DALBOSCO GUAREZI

CREA/CAU: RS 097707/D

ART/RRT: 13910744