



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS
PROJETO REALIZADO POR: L.H.E. ENGENHARIA LTDA.
SITE: <https://www.nonoai.rs.gov.br>
RUA PADRE MANUEL GOMEZ, Nº 509 CEP: 99600-000 - NONOAI- RS
FONE: (54) 3362-1270



OBRA: PASSEIO PÚBLICO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA AV. HERCULANO DE BARROS
LOCAL: AV. HERCULANO DE BARROS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI-RS
DATA: SETEMBRO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,06%	12.557,74	12.557,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	REMOÇÃO	13,25%	80.780,17	80.780,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	PASSEIO PUBLICO	68,11%	415.402,76	62.310,41	15,00%	186.931,24	45,00%	166.161,10	40,00%
4.0	DRENAGEM	1,68%	10.273,66	1.027,37	10,00%	2.054,73	20,00%	7.191,56	70,00%
5.0	ACESSIBILIDADE	13,85%	84.472,52	25.341,76	30,00%	16.894,50	20,00%	42.236,26	50,00%
6.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1,04%	6.368,43	1.273,69	20,00%	1.910,53	30,00%	3.184,22	50,00%
TOTAL GERAL		98,96%	609.855,28	183.291,13	30,05%	207.791,01	34,07%	218.773,14	35,87%
TOTAL GERAL				183.291,13	30,05%	391.082,14	64,13%	609.855,28	100,00%